

Vorschläge für die Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze bis 2020
Reihenfolge der Maßnahmen ist keine Wertung der Priorität hinsichtlich der Umsetzung

Ifd. Nr.	Einrichtung	Anschrift / Fl.Nr.	Art d. Maßnahme	aktueller Stand	Platz- mehrung gesamt	davon		
						Krippe	KiGa	Hort
1	Wiesenhort Bug	Buger Hauptstr. 9 215/54	Errichtung einer Kinderhortgruppe	Maßnahme umgesetzt; Betrieb läuft	25	0	0	25
2	Am Stadion	Pödeldorfer Str. 178 5045/8	Erweiterung um 1 Kindergartengruppe	Maßnahme umgesetzt; Eröffnung ab 12/2017	25	0	25	0
3	KiGa St. Michael	Franziskaner- gasse 4	Errichtung einer Krippengruppe in bestehende Räumlichkeiten	Maßnahme umgesetzt, Eröffnung zum 01.01.2018	2	12	-10	0
4	An der Auferstehungskirche	Pestalozzistr. 23 5348/12	Anbau einer Krippengruppe	Bauantrag eingereicht; Förderantrag bei RvO eingereicht; Vorzeitiger Maßnahmebeginn erteilt; Baumaßnahme läuft; Eröffnung Herbst 2018	12	12	0	0
5	Kindergarten Waldorf	Rattlerstr. 1 169/2	Eröffnung Waldgruppe	Standort für Bauwagen mit Amt 23, 63 und 38 erfolgt; Bauantrag eingereicht; Baugenehmigung am 18.01.2018 zu erwarten; Eröffnung der Gruppe 09/2018	18	0	18	0
6	Jean Paul	Hegelstr. 47 5432/12	Ersatzneubau mit 2 Krippengruppen und 3 Kindergartengruppen	Abstimmungstermin der Bauplanung u. Regierung erfolgt; Bauantrag und Förderantrag bei RvO in Vorbereitung; Ausweichgrundstück fixiert; aktuell Erstellung des Gutachtens für die Bestandsplätze	49	24	25	-20
7	St. Johannes	Oberer Stephansberg 7 2405	Generalsanierung + Erweiterung mit 2 Krippengruppen	es liegt noch keine konkrete Planung vor; Auftrag an Träger (Kath. Kirchenstiftung Unsere Liebe Frau) erfolgt; Frage der Finanzierung noch nicht abschließend geklärt, wegen Finanzierung der Bestandsplätze; aktuell Erstellung des Gutachtens für die Bestandsplätze	24	24	0	0
8	St. Anna	Ferdinand-Braun- Str. 40 4707/24, 4707/34	Ersatzneubau mit 2 Krippengruppen und 3 Kindergartengruppen	es liegt noch keine konkrete Planung vor; Auftrag an Träger (Kath. Kirchenstiftung St. Anna) erfolgt; Frage der Finanzierung noch nicht abschließend geklärt; aktuell Erstellung des Gutachtens für die Bestandsplätze	24	24	0	0
9	Dr. Ida-Noddak-Str.	3227/36	Neubau KiTa mit 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen	Grundstück bleibt im Eigentum der Stadt; Mietvertrag mit künftigem Betreiber; Ausschreibung erfolgt; Vergabe im Stadtrat Ende Januar 2018	74	24	50	0
10	Wildensorg	Kirchweg 3 135	Errichtung kleine KiTa mit 1 Krippengruppe und 1 Kindergartengruppe	als Erweiterung des Bauernhofkindergarten konzipiert; Abstimmung mit Ämtern 61, 47, 23 u. Ref. 4 erfolgt; Abstimmung mit Bürgerversammlung am 25.01.2018 (Position der Vorsitzenden positiv); Planungsentwurf mit Regierung vorabgestimmt; grundsätzliche Zustimmung mit geringen Änderungsbedarfen;	37	12	25	0
11	Offizierscasino	Zollnerstr. 233 8124	KiTa mit 3 Krippen- u. 2 Kindergartengruppen	Offizierscasino soll zur KiTa umgebaut werden; Stadtbau hat als Betriebsträger die AWO ausgewählt; erste Planentwürfe am 09.01.2018 mit Regierung abgestimmt; grundsätzliche Zustimmung zur Planung mit noch bestimmten Änderungsnotwendigkeiten; Architekt und Träger überarbeiten Planung u. Konzept	86	36	50	0
12	Kinderkrippe Zwergenträume	Buger Str. 76 8929, 8931	Erweiterung um 1 Krippengruppe (Bedarf durch Sozialstiftung) sowie Auflassung des Fußweges zwischen Krippe und Kindergarten	Abstimmung der vorl. Planung mit Regierung --> größerer Änderungsbedarf signalisiert, gemeinsames Gespräch, auch wegen Förderung bei Regierung Mitte Februar; Projektbeginn für Sommer geplant	12	12	0	0
13	Maiselgelände	Moosstr. 46 4610	Neubau Kinderhaus mit 3 Krippen-, 3 Kindergarten- und 1 Kinderhortgruppen	Träger (AWO) in Verhandlungen mit Eigentümer; vorhabenbezogener B-Plan eingereicht - Unterlagen liegen vor; nach abschließender Abstimmung für das Bplan- verfahren werden konkrete Pläne erstellt	136	36	75	25
14	Montessori	Lagarde-Campus 5093/3	Neubau KiTa mit 2 Krippen- und 2 Kindergarten- und 1 Kinderhortgruppe	Ortstermin erfolgt; grundsätzliche Eignung gegeben; Auftrag zur Untersuchung d. Gebäudes wird erteilt (09-2017); erste Planungen liegen vor; Zustimmung von Regierung für grundsätzliche Planung und Förderfähigkeit liegen vor; Entscheidung in der Lenkungsgruppe Konversion steht aus	99	24	75	0
15	Kinderhort Bildungszentrum	Oberer Stephansberg 44 2000	Einbau einer Kinderhortgruppe Übergangslösung	Beschlussfassung erfolgt; Bauantrag noch nicht eingereicht; Umbau ab Oktober - Eröffnung zum Schulhalbjahr 2017/2018; neue Voraussetzungen durch die Beantragung einer zusätzlichen Kindergartengruppe; Gesamtkonzept hinsichtlich Raum u. Pädagogik erforderlich --> dadurch förderfähige Maßnahme und Zustimmung der Regierung erforderliche; nächster Termin mit Regierung Anfang Februar	25	0	0	25
16	Bildungszentrum	Am Oberen Stephansberg 2000	Einbau einer weiteren Kindergartengruppe	Anträge Fraktionen; Abstimmungsgespräche mit Träger und Regierung --> siehe Zi. 15	25	0	25	0
17	Luise Scheppler	Mittelbachstr. 12 7601/6	Ersatzneubau mit 60 Plätzen für Kindergarten und Kinderhort	B-Plan liegt aus; Bauantrag noch nicht eingereicht; FAG- Antrag in Vorbereitung; Frage der Miete aktuell in Klärung bei Amt 23/Ref. 2 und Diakonie	35	0	40	-5
18	Festplatzgelände Gaustadt	Ochsenanger 515/6	Errichtung einer KiTa mit Wohnungsbau	grundsätzl. Beschluss des Stadtrates; Abstimmung mit Träger steht an; Träger signalisiert grundsätzl. Bereitschaft; bestimmte Bedingungen noch abzuklären;	62	12	50	0
19	Kinderhort Gaustadt	Heinrich-Semlinger- Str. 9 126	Errichtung eines Kinderhortes mit 2 Gruppen - hierdurch entstehen evtl. 25 Kindergartenplätze	es liegt noch keine konkrete Planung vor; Ausschreibungspflicht; Standortfrage aktuell in Prüfung (Festgelände); nach neuesten Planungen zusätzliche KiTa- Plätze erforderlich, daher evtl. Standort Festgelände zusätzlich zu Hortstandort auf Schulgelände	50	0	0	50
20	Sylvanensee	Dr. Martinet-Str. 32	Sanierung Gebäude + Außenspielfläche	Sanierungen sind nicht in die Förderrichtlinie mit aufgenommen, daher wird die Maßnahme zunächst zurückgestellt	0	0	0	0
21			Erweiterung um Nebengebäude mit Schulkindern	in Abstimmung mit dem Träger Maßnahme zurückgestellt	7	0	0	7
22	Hauptmoorwald	Hauptmoorstr. 26a 8128/2	Generalsanierung ohne Platzmehrung	Sanierungen sind nicht in die Förderrichtlinie mit aufgenommen, daher wird die Maßnahme zunächst zurückgestellt; keine Erweiterung in Abstimmung mit Träger	0	0	0	0